

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年9月29日

星期: 二

天气: 多云

气温: 16°C-26°C

工程名称: 惠东县梁田山20MWp光伏项目

监
理
工
作
情
况

1: 1x4正负极电缆接头. 4人
2: 2x70电缆变压器接线. 2人.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南元鼎建设有限公司

1: 电缆开挖今日完成50米, 累计完成780米.

2: 2x70电缆接线完成1.0MW.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制