

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 11 日

星期: 12

工程名称: 苏州港新港9MW风电场项目

天气: 小雨转阴

气温: 3~8℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

对昨天(10日)进场材料进行平行检查, 符合要求. 详见平行检查记录。

桩孔、灌注、监理共同验收, 孔深、孔径、孔距等均符合图纸要求. 同意下道工序施工。

旁站5区灌注桩C25. 自拌

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设工
程有限
公司

1. 放线定桩500个, 2人. 完成455个, 占36.8%总量.
2. 3名钻机机钻桩250个, 完成178个, 占14.4%总量. 6人.
3. 砼浇筑桩200个, 12人. 完成200个, 占1.6%总量. (5区自拌桩)
4. 今天到预埋桩3600件.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 邵光禄

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波