

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 12 日

星期: 一
工程名称: 温州苍南ymwp光伏电站工程

天气: 阴
气温: 2~8℃

监 理 工 作 情 况	对昨天浇筑进行的质量检查, 发现有质量缺陷, 施工方在去工地时已无模板标准, 因此要求落实本固 地之要求: 消防防火5条要求。 晚上召开(新开始)工程例会, 详见会议纪要。 今天进行质量、安全大检查, 详见监理整改通知单, 与参加 人员签到表。 浇筑5区砼浇筑前, C25, 1900, 施工12人, 详见旁站记录。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
华普 建设有限 公司	1. 浇筑梁柱450m, 2人, 完成500m, 占40.4%总量。 2. 3台桩机桩孔240m, 完成1980m, 占16%总量, 6人。 3. 砼桩浇筑200m, 12人, 完成400m, 占3.9%总量 (5区自拌砼)。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	
记录人: 郭光平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波