

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 14 日

星期: 三

工程名称: 禹州范家莊9MW光伏电站2区

天气: 阴

气温: -2-6℃

监
理
工
作
情
况

反变接头整改9区孔深未达设计要求深改5m, 经检查, 已按口头要求整改到位, 达到1.53m 1.6m, 符合要求

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设工
程有限
公司

1. 放线定位600个, 2人, 完成600个, 占48.5%总量
2. 3台钻机机钻孔300个, 6人, 完成254个, 占20.5%总量.
3. 进地槽条钢1000件, 槽条工400件, 槽条工木1000件, 槽条工木1000件, 槽条工木一批.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭少峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

梅波