

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

星期: 五

工程名称: 湖州范家泥9mWP光伏电站工程

天气: 晴

气温: 2~11℃

监
理
工
作
情
况

查桩孔深,按设计深度1.5m以上,符合要求.
平仍检查放线点,基本符合图纸要求.
施工安全方面: 现场未见有安全隐患。施工正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设工程
有限公司

1. 放线点640个, 2人, 累计7057个, 占157%总量.
2. 3台钻机钻孔240个, 累计3040个, 占24.5%总量. 6人.
3. 井

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 翁之博

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波