

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 12

工程名称: 惠州龙家庄9MW光伏项目

天气: 晴

气温: 0~11℃

监
理
工
作
情
况

检查桩基孔直径150mm, 孔深2150mm, 符合设计
要求. 灌注5区桩基浇筑, 已完. 桩基. 详见旁站记录.
未见有安全隐患.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设有
限公司

1. 浇筑桩基550m, 累计7607m, 占61.4%总量. 2人
2. 3台桩基机钻260m, 6人, 累计3300m, 占26.6%总量.
3. 桩基浇筑500m, 12人, 累计1140m, 占9.2%总量. (商品砼).

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭志伟

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

梅波