

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 20 日

星期: 二

工程名称: 扬州花家桥9MW光伏电站项目

天气: 阴

气温: 3~7℃

监
理
工
作
情
况

1. 旁站砼浇筑记录300根, C25. 32m³. 详见旁站记录.
2. 检查钻孔: 孔深有1.41. 1.51. 1.61. 等. 符合要求.



施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普建
设工程
有限公司

1. 放线定桩500个. 累计完成8107个. 占65.5%总量. 2人.
 2. 9区钻孔机钻孔300个, 6人. 累计完成3600个. 占23.1%总量.
 3. 补桩12个300个, 累计完成1440个. 占11.6%总量.
- (5区236根补桩. 8区64根补桩). 旁站补桩C25. 32m³.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭晓峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

