

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 五

工程名称: 高州范家村9MW光伏项目

天气: 晴

气温: 1~11℃

监
理
工
作
情
况

检查^{55#}光伏阵列, 发现阵列局部桩基不垂直, 桩
标高, 桩距不符合图纸设计要求, 已发监理工作联
系单, 要求按照图纸要求施工, 详见今天发的监理工作联
系单。

旁站8号光伏阵列, 高州9C25, 26-13, 详见旁站记录。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
有限公司

1. 光伏支架100个, 累计完成820个, 占66.3%总量 2人
2. 光伏桩锚孔150个, 累计3250个, 6人, 占30.3%总量。
3. 光伏桩浇筑200个, 12人, 累计完成1640个, 占13.2%总量。(高州9C25)

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭友平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波