

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五

工程名称: 湖州范家圩9MW光伏电站工程

天气: 晴

气温: 2~7℃

监 理 工 作 情 况

检查桩孔: 桩孔直径由150. 孔深1.51m, 1.47m, 1.57, 1.69m
符合要求。
检查桩孔深度: 符合图纸要求。
检查桩孔桩位: 桩位偏差在允许范围内, C75, 30cm, 符合要
求。桩身质量记录(商品砼)。
安全: 施工区, 防火, 安全警示牌缺少, 口头再次要求立即
设立各类安全警示牌。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
有限公司

1. 放线定桩150个, 2人, 累计完成835个, 占总量的67.5%
2. 3台钻机钻孔200个, 6人, 累计完成395个, 占总量的31.9%
3. 桩基浇筑140个, 1人, 累计完成204个, 占16.5%总量。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 郭贵强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波