

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 27 日

星期: 二

工程名称: 高州范家庄MW光伏电站2区

天气: 晴

气温: -5~8℃

监
理
工
作
情
况

检查3#区3#机孔机坑: 机坑深有: 1200mm, 1600mm, 1570mm, 1400mm等. 机坑宽径1500mm. 机坑头套令施工方负责人. 要求将不符合图纸设计深度机坑返工. 也到设计要求. 下午反应: 已按口头要求返工. 整改. 达到图纸要求.

安全方面: 防火. 灭火器等警示牌已立在施工现场显眼地方. 临时用电箱等已接地. 防火隔离带已按要求完成.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华晋
建设工
程有限
公司

1. 3#机坑机坑2604, 61. 累计完成4414. 占35.6%工程量.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭子伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波