

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 28 日

星期: 三

工程名称: 苏州范家桥9MW光伏电站项目

天气: 多云

气温: 4~6℃

监
理
工
作
情
况

检查5区砼桩浇筑质量旁站400m, 砼无质量, 砼一次性浇筑。(商品砼) C25, 39m³, 详见旁站记录。

检查3区钢筋绑扎孔, 孔深1.39, 1.42, 1.57, 1.6m, 符合设计要求和规范。

安全方面: 只有安全隐患。

今天进行安全、质量大检查, 详见签到表, 整理整改通知书。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华普
建设
工程
有限公司

1. 放线定位2人, 200m, 累计完成8557m, 占69.1%总量。
2. 3台钻机机6人, 230m, 累计完成4640m, 占37.5%总量。
3. 砼桩浇筑1人, 400m, 累计完成2440m, 占19.7%总量。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波