

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 30 日

星期: 五

工程名称: 禹州花家庄9MWp光伏电站项目

天气: 多云

气温: -2~5℃

监
理
工
作
情
况

检查3台新孔机新孔: 桩孔 $\phi 150mm$, 孔深11.49m, 1.53m, 1.61m等符合要求。

检查7区支架安装, 光伏板安装, 符合图纸要求。

今天下午业主(领导)来2区现场, 查看支架, 光伏板样品安装, 满员未说什么问题, 只是提出监理辛苦, 继续抓紧巡视监管, 做好质量, 多出主意。

安全方面: 未见有安全隐患。

离站8区、3区仍忙说话, C、S, 26m, 自拌, 详见旁站记录。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设有
限公
司

1. 3台新孔机新孔6台, 611, 累计完成495台, 占40.0%总量。
2. 桩孔桩位误差101, 700根, 累计完成284台, 占22.9%总量。
3. 71处7区安装支架, 光伏板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭少华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭少华