

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 31 日

星期: 三

工程名称: 苏州花露庄 9MW 光伏电站工程

天气: 晴
气温: -2 ~ 5℃

监
理
工
作
情
况

1. 3 台银龙机桩孔直径 $\Phi 150\text{mm}$, 孔深 1.41m, 1.51m, 1.62m, 符合要求。
2. 检查砼桩浇筑旁站: C25, 39m³, 一次性浇筑成功, 符合要求, 详见旁站记录。(高而桩),
- 安全方面: 施工正常, 无安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设工程
有限公司

1. 光伏支架累计 8557 个, 占 69.1% 总量。
2. 3 台银龙机桩孔 6 个, 完成 100%, 累计完成 5050 个, 占 40.8% 总量。
3. 砼桩浇筑 400 根, 累计 3240 根, 占 26.2% 的总量, 施工 10 人。
4. 7 区支架, 光伏板安装 7 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光清

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波