

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 7 日

星期: 三

工程名称: 禹州范家莊 9MW 光伏电站项目

天气: 晴

气温: 20-14℃

巡视检查:

5B、8区今天钻孔深度达到设计深度1.5m,但检查昨天(6号)钻孔孔深,未整改,再次要求施工单位整改,要求立即整改,并向业主口头汇报。

今天口头要求:要求施工单位尽快落实二期二晚上会议上业主强调消防防火5条要求,杜绝工地安全隐患。

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设工程
有限公司

1. 完成放线600m, 2人。
2. 1台钻机钻孔80m, 2人。
3. 今天材料场地整理完成。挖运机1台, 装载机1台。

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭马平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波

江苏省住房和城乡建设厅监制