

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 2~14℃

日期: 2016 年 12 月 8 日

星期: 四

工程名称: 温州范家庄 9MWp 光伏电站工程

巡检检查:

监
理
工
作
情
况

今天再次对5号桩孔孔深(6号桩孔)检查: 正化整改, 重新钻孔, 孔深达到1.5m~1.6m, 符合要求, (业主、监理复查), 再次要求(口头)施工单位负责人: 尽快落实本周二晚上桩5条, 消防防火要求, 得到答复: 正在落实中。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设有
限公司

1. 浇筑桩芯 240g, 2人
 2. 抬桩孔机 抬桩孔 100g, 2人
- 装载机1台, 挖桩机1台

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波