

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 11 月 21 日

星期: 2

工程名称: 泰州鼎园沟120m10kV架空线路工程

天气: 晴

气温: 7~14℃

|                            |                                                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 检查7#台区伏阻件安装情况: 发现上下夹板板孔不一平面上上下下相差5mm(大部分) 已口头通知进行整改.</p> <p>2. 组与组之间的接地沟开挖深度不够 已口头通知将负责人, 要求按图纸要求开挖深度.</p> |                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位<br/>河南元熙建设工程有限公司</p>                                                                                     | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 7#台区伏阻件完成5组, 累计完成98%组, 总数量64.3%, 16人.</p> <p>2. 组与组之间的接地沟开挖, 接地焊点 4人.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                  |                                                                                                      |
| <p>本日现场监理人员: 郭光伟</p>       |                                                                                                                  |                                                                                                      |
| <p>记录人: 郭光伟</p>            |                                                                                                                  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波</p>                                                                       |

