

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 元 月 元 日

星期: 日

工程名称: 高州范家庄9MW炉内化电站技改

天气: 7月
气温: 0~10℃

监 理 工 作 情 况	商榷3月砼浇筑: 砼一次性浇筑完成, $C25-28m^3$. 详见旁站记录, 符合要求。(自持) 检查钻孔桩: 桩孔直径$\phi 150$, 孔深1.51m, 1.62m. 符合要求. 再次跟踪各类安全警示牌, 水泥, 石子, 砂石原材料进行第三方检测。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
华晋建设工程有限公司		1. 砼浇筑130方, 21. 累计完成868方, 占20.9%总量. 2. 3台钻孔机钻孔80方, 31. 累计完成5130方, 占41.4%总量. 3. 砼桩浇筑240根, 101. 累计完成3480根, 占28.1%总量.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员

记录人: 郭光禄

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波