

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 元 月 11 日

星期: 三

工程名称: 西川科技园120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 11~8℃

日 星 工

监
理
工
作
情
况

检查支架、光伏组件安装; 发现安装质量缺陷, 施工正常, 但安装人员不能满足施工进度要求, 已口头要求增加人员。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程有
限公司

1. 支架安装16组, 累计完成197组, 占2.7%总量。
2. 光伏组件70组, 累计完成85组, 占5.5%总量。
3. 安装人员20人, 管理人员2名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光禄

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波