

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 12 日

星期: 四

工程名称: 湖州利国沟20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 1~12℃

监
理
工
作
情
况

检查(监理组)质量: ~~检查~~ 发现: 未安装光伏
缺陷: 但今天发总监理通知单, 要求施工方尽快进行原材
料进场进行第二次检测. 尽快安装光伏组件进行拉接等
测试. 详见总监理通知单 ZYL-003)。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
工程有
限公司

1. 支架安装26组, 累计完成23组, 14.4% 总量.
2. 光伏组件安装22组, 累计完成10组, 46.9% 总量.
3. 安装人20人, 管理人员2名.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波