

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 13 日

星期: 五

工程名称: 溧水南河120MW光伏电站

天气: 晴

气温: 5-12℃

监
理
工
作
情
况

检查支架安装, 光伏板安装: 发现3区支架斜率, 偏差中于29°(设计值), 只有26°。现场督促整改到设计值(29°), 符合要求。其它都符合图纸29°要求。

安全方面: 消防防火隔离带搭建整理, 符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设有
限公司

1. 支架安装30组, 累计完成25组, 占16.3%工程量。
2. 光伏组件10组, 累计完成10组, 占7.5%工程量。
安装人员20人, 管理人员2人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光福

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波