

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 元 月 15 日

星期: 12

工程名称: 湖州南太湖120MWp光伏发电项目

天气: 阴

气温: -4~5℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查支架安装螺母拧紧度, 经复查, 符合要求。 2. 检查支架安装29°角度, 28.1° 28.7° 30.1° 29.3° 29.1° 等, 符合要求。 3. 检查光伏组件安装: 基本平整, 螺栓拧紧等。前日立柱安装横穿螺栓, 才安装光伏组件, 已按监理通知单要求整改。 13。	
施 工 情 况	施工单位 华普 建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 支架安装30组, 累计完成315组, 占20.3% 总量。 2. 光伏组件5组, 累计完成127组, 占8.2% 总量。 安装人员20名, 管理人员2名。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郭光禄	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波	