

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 元 月 16 日

天气: 晴

气温: -5~4℃

工程名称: 禹州魏国沟120MW光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查支架安装: 经检查, 螺母拧紧, 未发现有松动, 支架角按28° 29.7°、29.2°、30.1°等符合要求。 2. 检查光伏组件安装, 较平整, 一条直线, 紧固件已拧紧, 符合 要求 安全方面: 施工正常, 未发现有安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位 华晋 建设 工程有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 支架安装30组, 累计完成345组, 占22.2%总量。 2. 光伏组件20组, 累计完成147组, 占9.5%总量。 安装人员26人, 管理人员2人。
其 它 事 项	(此区域为空白)	

本日现场监理人员

记录人: 郭光博

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波