

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 元 月 8 日

星期: 二

工程名称: 滁源湖州科技园120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 1~9℃

监
理
工
作
情
况

检查支架安装现场,发现个别支架螺栓未拧紧,现场督促拧紧,整改到位,符合要求。

检查光伏组件安装,发现在北不北一条直线上,现场督促调整,调整,达到符合要求,并再次交待光伏安装技术要求。

安全方面:施工正常,未见有安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
工程有
限公司

1. 支架安装43组,累计完成143组,占9.2%总量。
 2. 光伏组件完成5组,累计完成10组,占0.6%总量。
- 安装人员20人,管理人员2人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光耀

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波