

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 元 月 9 日

星期: 一

工程名称: 桃源县州梨园沟120MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 1~8℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

检查支架、光伏组件安装;发现局部螺母松动,光伏组件伸出屋面,未穿新预置抗爆穿螺栓,已记。晚上会议上却提出,必须安装光伏组件前,安装并拧紧屋面预置抗爆穿螺栓,确保,光伏组件安全。

今天发监理联系单,关于监理春节放假期间施工场地,详见2411-005。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋  
建设  
工程  
有限  
公司

1. 支架安装18组,累计完成11组,占11.0%工程量。
  2. 光伏组件20组,累计完成30组,占1.9%工程量。
- 安装人员20人,管理人员7人

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波