

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 16 日

星期: 四

工程名称: 湖州新园沟120光伏发电项目.

天气: 多云

气温: 5~19℃

监
理
工
作
情
况

1. 验收3# 4# 5# 阵列箱逆巷坑: 经GPS确定桩基坑深、坑宽、长度等均符合设计图纸要求。
2. 检查5#区阵列光伏板接线, 发现存在螺丝松动、一个光伏板安装反。已现场督促整改, 整改到位, 符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程有
限公司

1. 3# 4# 5# 阵列箱逆巷坑开挖, 1台挖机, 2人
2. 5#区阵列接电源线4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波