

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: 高竹湖园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: -1~8℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查5区光伏接线情况, 符合要求.
2. 检查2#区, 8#区箱变基础开挖情况, 未发现有违规施
现场, 挖机, 沟机运行正常.
3. 消防防火有2名人员进行巡视, 配有灭火器.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华晋
建设
工程
有限公司

1. 5区4名电气施工人员进行接线(光伏板).
2. 2#区, 8#区箱变基础开挖1台挖机, 1台沟机.
施工人员2名.
3. 管理人员4名.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭志远

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波