

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 0~15℃

工程名称: 高州碧桂园20MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 检查并验收8区箱变基坑: 符合图纸要求, 验收通过, 可以做下道工序工作。</p> <p>2. 检查4名电2社5区光伏区接电布线, 符合图纸, 规范要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>华普建设工程有限公司</p> <p>1. 1名技工在8区开挖箱变基础基坑, 2人。</p> <p>2. 4名电2社5区光伏区施工。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	<p>记录人: 郭光强</p> <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波</p>	