

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 25 日

星期: 二

工程名称: 高州梨园沟10MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 0~15℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查2区、3区桩孔(4区): 孔距: 孔深1.5m、1.6m、1.7m, 符合图纸要求。 2. 与业主一起: 验收2区、3区、4区、5区、8区待建基坑; 长、宽、深尺寸符合图纸要求, 同意下道工序施工。 3. 发监理通知单, 要求施工单位做好施工资料, 与施工现场同步, 施工现场整理, 加强文明施工管理力度, 详见2411-007。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	华普建设工程有限公司 1. GPS放线人员2人, 累计9237个, 占总量74.5%。 2. 组与组之间接地点4人施工。 3. 3名铝芯100个, 累计完成566个, 占35%总量。	
本日现场监理人员 记录人: 郭志福 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波		