

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 四

工程名称: 苏州工业园区120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 0~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查GPS放线定位: 符合图纸要求
2. 检查3台钻机成孔: 孔深、孔距等均符合图纸要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设工程
有限公司

1. GPS放线定位120个, 2. 完成9357个, 总数量75.5%.
2. 3台钻机成孔110个, 累计5720个, 总数量46.6%
3. 桩间接地沟开挖4人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波