

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 28 日

星期: 二
工程名称: 苏州工业园区120MW光伏发电工程

天气: 小雨
气温: 5~18℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查支架: 组件安装: 发现3#区存在部分个别支架角度未达到35°、34°等, 已口头要求按图纸要求进行调整。 2. 根据天气预报, 明天有东风, 已要求施工单位做好防风措施。 3. 晚上巡查施工现场, 检查防大风工作。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
华普建设工程有限公司	1. 3区挖组间接地沟0.3MW, 累计完成1.1MW, 4人 2. 光伏组件电源线缆连接0.4MW, 累计完成1.8MW, 10人 3. 光伏组件安装15组, 累计370组, 总容量23.9% 10 4. 支架安装16组, 累计473组, 总容量30.6% 10人

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 曹亮

记录人: 郭光伟

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波