

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: 苏州梨园沟 120 MWp 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 6.0 - 17.0

监
理
工
作
情
况

1. 检查7#区成孔施工. 孔深 1.5m, 1.6m, 1.7m 成孔倾斜度
洞尺寸 3.1m, 3.3m, 1.87m, 1.88m 符合图纸设计要求.
2. 检查2#区, 3#区 支架安装, 光伏组件安装以及施2区光伏板
平整度达到标准要求. 符合图纸设计规范要求.
3. 安全巡查. 检查安全隐志. 施工正常.
4. 今天做3, 2#, 3#, 4#, 5#, 8#区砼抗拉拔试验: 全部在600
kg以上. 最高达到349. 全部合格. (业主. 监理. 施工方均参加)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程
有限
公司

1. 光伏基础定位累计完成 9357个. 占总量的 75.5%
2. 光伏基础桩基成孔 今日完成 80个. 累计完成 7160个. 占总量的
57.8%
3. 光伏支架今日完成 12组. 累计完成 582组. 占总量的 37.6%
4. 组件接地沟开挖 今日完成 0.2m. 累计完成 3.2m.

其
它
事
项

施工人数 21人. 打桩机 2台. 挖掘机 1台. 电焊机 1台.
搅拌机 1台.

本日现场监理人员

高志峰 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹亮