

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 11 日

天气: 阴
气温: 6°C - 16°C

星期: 六
工程名称: 泰州梨园河120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查7#区成孔施工, 孔深1.5m, 1.6m, 1.7m 成孔与孔距
间尺寸3.1m, 3.3m, 3.2m, 1.87m, 1.88m, 1.86m 符合图纸设
计要求。

2. 检查2#区3#区支架安装, 光伏组件安装, 以及施工, 光伏板
平整度达到标准要求, 符合图纸设计规范要求。

3. 监理巡视对施工班组, 安全大检查, 发现光伏板拆卸
散落施工班组, 山风随阵风刮到, 易被大风吹走造
成光伏板损坏隐患, 详见整改通知书-008。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程
有限
公司

1. 光伏基础桩基成孔今日完成130个, 累计完成7290个, 占总量8.8%
2. 光伏支架今日完成22组, 累计完成604组, 占总量5.0%
3. 光伏组件今日完成30组, 累计完成584组, 占总量37.7%
4. 组间接地沟开挖今日完成0.2MW, 累计完成3.4MW。

其
它
事
项

施工人数: 33人, 打桩机2台, 挖桩机1台, 炮机1台, 搅拌机1台。

本日现场监理人员

邵光强, 曹磊

记录人: 曹磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅泥