

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 12 日

星期: 四

工程名称: 海州梁园沟 120MW 光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 4.6-12.6

监 理 工 作 情 况	1. 检查 6# 区、7# 区成孔施工, 孔深 1.5m、1.6m、1.7m, 成孔间距 1.87m、1.88m、1.90m, 符合图纸设计要求。 2. 由于今天风大, 光伏板未安装。 3. 检查 2# 区 3# 区支架安装, 施工时按要求施工, 螺栓拧紧, 符合要求。 4. 未见安全隐患, 施工整改中。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 1420 478 1508">施工单位</th><th data-bbox="478 1420 2113 1508">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 1508 478 2257"> 华普建设工程有限公司 </td><td data-bbox="478 1508 2113 2257"> 1. 光伏基础桩基定位累计完成 9357 个, 占总量的 75.5%。 2. 光伏基础桩基成孔今日完成 110 个, 累计完成 7400 个, 占总量的 59.7%。 3. 光伏支架今日完成 35 组, 累计完成 639 组, 占总量的 41.3%。 4. 细沟接地沟开挖累计完成 3.4 MW。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	华普建设工程有限公司	1. 光伏基础桩基定位累计完成 9357 个, 占总量的 75.5%。 2. 光伏基础桩基成孔今日完成 110 个, 累计完成 7400 个, 占总量的 59.7%。 3. 光伏支架今日完成 35 组, 累计完成 639 组, 占总量的 41.3%。 4. 细沟接地沟开挖累计完成 3.4 MW。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
华普建设工程有限公司	1. 光伏基础桩基定位累计完成 9357 个, 占总量的 75.5%。 2. 光伏基础桩基成孔今日完成 110 个, 累计完成 7400 个, 占总量的 59.7%。 3. 光伏支架今日完成 35 组, 累计完成 639 组, 占总量的 41.3%。 4. 细沟接地沟开挖累计完成 3.4 MW。				
其 它 事 项	施工人数 23 人, 打桩机 2 台, 挖桩机 1 台, 焊机 1 台。				
本日现场监理人员	郭光禧 曹亮				
记录人: 曹亮	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波				