

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 一

工程名称: 西州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 阴
气温: 10℃ - 10℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查6#、7#区成孔施工, 孔深 1.5m、1.6m、1.7m, 成孔间距: 1.87m、1.88m、1.99m, 符合图纸设计要求。
2. 检查光伏支架安装(2#、3#、4#)施工工序按图要求施工, 螺栓拧紧, 符合要求。
3. 安全隐患巡查未见安全隐患, 施工正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程
有限
公司

1. 光伏基础桩基定位累计完成935个, 占总量的75.5%
2. 光伏基础孔今日完成150个, 累计完成755个, 占总量的60.9%
3. 光伏支架今日完成45组, 累计完成684组, 总量40.2%
4. 组间接地沟开挖累计完成3.4km。

其
它
事
项

施工人员8人, 打桩机1台, 挖桩机1台。

本日现场监理人员

郭光禄、曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波