

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 二

工程名称: 湖州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 雨

气温: 10℃-16℃

监
理
工
作
情
况

检查4#区、8#区光伏组件安装、支架安装,施工工序按要求施工,螺栓拧紧,光伏板安装平整,符合要求规范。
2. 检查安全隐患,施工正常,未见安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普建设工程有限公司

1. 光伏基础桩基截桩今日完成150个,累计完成788个,占总量的63.6%
2. 光伏支架今日完成48组,累计完成782组,占总量的50.5%
3. 组间接地网开挖累计完成3.4MW.

其
它
事
项

施工人数18人,打桩机2台,挖掘机1台,搅拌机1台。

本日现场监理人员

邵礼斌、曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波