

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

工程名称: 海州梁园沟120MWp光伏发电项目

天气: 晴

气温: 10℃ - 14℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查5#区增加区打桩孔. 孔深 1.52m . 1.53m . 1.74m
孔间距 1.80m . 1.84m . 1.86m, 符合图纸要求.
2. 检查4#区增加区及2#区光伏组件安装. 施工正常. 光伏板安装平整.
符合规范要求.
3. 检查光伏基础桩灌注桩浇筑前检查得知桩强度不够. 通知
施工单位. 重配商品砼. 施工单位已重配C25砼后再进行浇筑. (6#区)
4. 巡查安全隐患问题. 未见安全隐患. 就6#区桩强度问题施工单位已
整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普建设
工程有限
公司.

1. 光伏基础桩基定位累计完成9357个. 占总量的75.5%
2. 光伏基础桩基成孔累计完成180个. 累计完成806个. 占总量的65.1%
3. 光伏基础桩基灌注桩完成150个. 累计完成7030个. 占总量的56.7%
- 光伏组件安装完成10组. 累计完成635组. 占总量41.0%

其
它
事
项

施工人员数量32人. 打桩机1台. 2人. 挖掘机1台. 1人. 铲车2台. 2人.

本日现场监理人员

郭兴德, 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波