

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 18 日

星期: 七

工程名称: 通州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 6℃-18℃

监
理
工
作
情
况

1. 光伏安装施工整改中.
2. 检查箱变变钢筋绑扎.
3. 2", 3", 4", 5", 8"底板钢筋检查验收, 质量合格, 钢筋资料齐全符合要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设工程
有限公司

1. 光伏支架累计完成 860 组, 占总量 55.5%.
2. 组间接地沟开挖累计完成 3.4MW.

其
它
事
项

施工人员: 26 人. 铲车 1 辆. 打桩机 1 台.

本日现场监理人员

李光德 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

梅波