

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: 海州梨园沟120MW光伏复电项目

天气: 小雨

气温: 1°C - 10°C

监
理
工
作
情
况

1. 检查7#增加区支架安装. 螺栓打紧. 按施2次施2. 符合要求.
2. 检查7#区石台灌桩桩. 石台 C15. 49m³. 商品砼. 振捣密实. 表面平整光滑. 符合要求.
3. 检查5#区成孔. (增加区). 孔深 1.53m. 1.50m. 1.60m 孔间距 1.70m. 1.89m. 1.88m. 符合要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普建
设工程
有限公司

1. 光伏基石出桩基成孔5日完成120个. 累计完成85个. 占总量. 68.6%.
2. 石台灌桩桩今日完成24个. 累计完成727个. 占总量. 68.7%.
3. 光伏支架累计完成860组. 占总量. 47.3%.

其
它
事
项

施工人数38人. 挖据机1台. 铲车1台.

本日现场监理人员

郭光禄 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅 波