

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: 西州梨园沟20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 12~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查2#区砼板浇筑(旁站): C25. 41m³. 详见旁站记录.
2. 检查组件安装: 光伏板较平整. 焊点拧紧. 符合图纸及规范要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程有
限公司

1. 砼板浇筑550板. 累计完成6400板. 占总量51.6%.
2. 光伏组件完成22组. 累计完成4923组. 占总量31.7%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

曹亮

记录人: 郭光耀

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波