

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 5-16°C

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 三

工程名称: 惠州博罗园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查4#区砼浇筑(商站)振捣密实: C25. 49m²详见旁站记录
2. 检查支架安装(2#区)及光伏组件安装安装次序, 光伏板较直较平整, 螺栓拧紧, 符合图纸设计及规范要求.
3. 巡查安全隐患, 无安全隐患, 施工正常.

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
华普建设工程有限公司	1. 光伏基础桩基定位累计完成935个, 总量75.5% 2. 光伏基础桩基灌注今日完成480个, 累计完成6880个, 总量的55.5% 3. 光伏支架今日完成 8 组, 累计完成555组, 总量35.8% 4. 组间接地沟开挖累计完成2.6MW.

其
它
事
项

施工人数36人. 打桩机4台; 挖掘机1台. 炮机1台.

本日现场监理人员

曹亮, 郭光禄

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波