

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 四

工程名称: 苏州梨园沟120MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查支架安装以及光伏组件安装. 安装之后光伏板较直较平整. 焊接牢固. 符合图纸设计及规范要求.
2. 巡查安全隐患. 未发现安全隐患. 施工正常.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
工程
有限公司

1. 光伏支架今日完成15组: 累计完成570组 占总量36.8%
2. 光伏组件今日完成20组. 累计完成534组. 占总量4.5%
3. 光伏基础桩基钻孔今日完成90个, 累计完成708个 占总量57.1%

其
它
事
项

施工员2人. 打桩机4台. 搅拌机1台. 吹风机1台.
搅拌机1台.

本日现场监理人员

曹亮, 郭光强

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波