

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 五

工程名称: 湖州康国沟120MWp光伏发电项目

天气: 晴

气温: 9℃-23℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查6#区, 7#区光伏支架安装, 螺丝拧紧, 斜坡 27°, 30°, 27°, 符合要求. 2. 检查箱逆变器钢筋绑扎. 3. 巡查安全隐患, 未发现安全隐患, 施工正常.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南元熙建筑工程有限公司	光伏支架今日完成15组, 累计完成27组, 总量59.6%, 施工人员18人
其 它 事 项	施工人员: 24人, 铲车一辆, 打桩机一辆.	
本日现场监理人员		郭光禄, 曹亮
记录人: 曹亮		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨波