

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 12°C - 24°C

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查7#区成孔施工. 孔深1.56m, 1.60m, 1.59m 孔间距1.81m, 1.80m, 1.85m 符合要求
2. 检查6#区, 7#区光伏支架安装. 螺丝拧紧, 斜坡度 28°, 29°, 29°, 符合要求.
3. 检查箱变基础预埋扁铁焊接. 发现箱变扁铁与接地网未焊接未挖回坑要求施工. 已口头要求整改.
4. 巡查安全隐患. 未发现安全隐患.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
元熙
建筑
工程
有限
公司

1. 光伏支架今晚成15组, 累计完成942组, 占总量的60.8%
2. 预埋桩成孔今晚完成160个, 累计完成915个, 占总量的73.9%

其
它
事
项

施工人员: 29人. 打桩机1辆. 铲车1辆.

本日现场监理人员 郭晓禧, 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐波