

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 六

工程名称: 海州梁园洞120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 14℃ - 18℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查6#光伏支架安装, 螺丝打紧斜坡度: 9°、9°、29° 符合
2. 检查7#光伏组件安装, 螺丝打紧, 施工人员按施工22先施工2, 符合
3. 巡查安全隐患, 未发现安全隐患, 施工正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
无照
建筑
工程
有限
公司

1. 光伏支架今日完成22组, 累计完成968组, 占总量的63.8%
2. 光伏组件今日完成5组, 累计完成887组, 占总量的57.3%

其
它
事
项

施工人数: 30人, 打桩机一辆, 铲车一辆。

本日现场监理人员

李阳 李喜 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

梅良