

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

工程名称: 海州梨园2号120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 16℃ - 28℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查6#及7#区光伏支架的光装, 螺丝打紧, 斜坡 19°c. 29°c. 30°c 符合要求. 2. 检查6#、7#区光伏组件的光装, 螺丝打紧, 施工人按施工22号施工. 3. 巡查安全隐患, 未发现安全隐患, 施工正常.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南无熙建筑工程有限公司	1. 光伏支架今日完成20组, 累计完成1008组, 占总量65.1% 2. 光伏组件今日完成18组, 累计完成95组, 占总量58.4%

其 它 事 项	施工人数: 22人, 打桩机1辆.
------------------	-------------------

本日现场监理人员	郭光福, 曹亮
记录人: 曹亮	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波