

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

工程名称: 溧水抽水蓄能电站120MWp光伏发电项目

天气: 晴

气温: 7°C - 15°C

监 理 工 作 情 况	1. 检查箱变基础模板安装, 稳固牢靠, 接缝严密, 符合要求. 2. 检查8#、5#机组接地扁铁焊接, 焊接严密, 无假焊现象, 符合要求. 3. 巡查安全文明施工, 未发现安全隐患, 施工正常. 4. 检查5#增加成孔施工孔深: 1.5m, 1.6m, 1.58m, 成孔间距: 1.89m, 1.88m, 1.92m, 符合要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位 华 普 建 设 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏基座木座基成孔今日完成90%, 累计完成8850%, 总量71.4% 2. 箱变基础底板钢筋制作累计完成4组
其 它 事 项	施 工 人 员: 12人, 打桩机1台.	
本 日 现 场 监 理 人 员		高 院 礼 、 曹 亮
记 录 人: 曹亮		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 杨波