

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 湖州新园沟120MW光伏项目

天气: 晴
气温: 7~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查7#区光伏区组件安装情况: 发现上下光伏板不在一个平面上, 上下相差较大(上部), 已口头通知进行整改。 2. 组与组之间接地沟开挖深度不够, 已口头通知施工单位负责人, 要求按图纸要求开挖深度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	河南元熙建设工程有限公司	1. 7#区光伏组件安装: 累计完成98%。总容量63.3%, 16人。 2. 组与组之间接地沟开挖: 接地焊接 4人。
本日现场监理人员	高志福	
记录人: 高志福	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅收	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建