

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 5 日

星期: 三

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 8°C - 17°C

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查 4# 增加区成孔施工, 孔深 1.69m, 1.60m, 1.62m, 孔间距 1.85m, 1.90m, 1.89m, 符合要求
2. 巡查安全隐患, 未发现安全隐患, 施工正常

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普建  
设工程  
有限公  
司

成孔(施工)今日完成 60 个, 累计完成 888 个, 占总量 72.0%

其  
它  
事  
项

施工人数: 4 人 打桩机 1 台

本日现场监理人员

郭光铸 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波