

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 泰州兴南100MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 8℃ - 17℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查T型预埋板浇筑商品砼, C25, 振捣密实, 表面平整, 符合要求.
2. 检查6#光伏支架安装, 螺丝拧紧, 叙坡等, 符合要求.
3. 巡查安全隐患, 未发现安全隐患, 施工正常.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

河南  
元熙  
建筑  
工程  
有限  
公司

1. 预埋板浇筑完成2604, 累计完成8394, 占总量67.7%
2. 支架安装完成10组, 累计完成892组, 占总量的57.6%

其  
它  
事  
项

施工人员: 42人, 铲车1辆.

本日现场监理人员

郭光禧 曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波