

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴
气温: 8℃ ~ 25℃

星期: 六
工程名称: 温州梨园沟10MW光伏电站工程

监 理 工 作 情 况

1. 检查7#区光伏组件安装, 安装质量符合图纸要求!
2. 复查21日检查的组与组之间接地沟(8#区)无接口, 通知要求整改, 请政府台要求!
3. 今天下午业主、公司申请休假, 假期23~28日。(路程4天!)

施 工 情 况

施工内容及进度

施工单位

河南元
配建筑
工程有限
公司

1. 光伏组件(7#区)安装1组, 累计完成99组, 占总量64.3%。
2. 组间开挖接地沟0.2m, 累计
2. 组间接地焊接0.2m, 累计完成3.2m。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭光禄

记录人: 郭光禄

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波

江苏省住房和城乡建设厅监制